



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 137 del 06-09-2019

REGISTRO GENERALE n. 479 del 12-09-2019

OGGETTO:	Lavori per l'intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino CUP: H25B19000560001 - CIG: 7872783A0C - Finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019 - Approvazione atti contabilità finale
-----------------	---

C.I.G.	7872783A0C
---------------	------------

Oggetto:	Lavori per l'intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino CUP: H25B19000560001 - CIG: 7872783A0C - Finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019 - Approvazione atti contabilità finale
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di settembre, **il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente**

PREMESSO CHE

- con decreto sindacale n. 1 del 15.01.2019, assunto al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 751, lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del comune di San Marzano sul Sarno;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 169/2018 si è proceduto all'aggiornamento dei servizi, organigramma ed elenco prodotti, prevedendo, tra gli altri, per il settore Lavori Pubblici e Ambiente l'assegnazione del servizio Lavori Pubblici;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2019, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

PREMESSO, ALTERSI', CHE

- il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 dispone: *"Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante."*,
- il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che: *"il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."*;
- il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 dispone che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019 è stato assegnato a questo Comune il contributo pari a € 100.000,00 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1 comma 107 della Legge n. 145 del 30.12.2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 05.02.2019 è stata approvata la relazione di fattibilità tecnica ed economica preliminare predisposta dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente, nella quale viene ipotizzato di accedere al suddetto fondo di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10.01.2019, per l'intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino (Codice Plesso: SAMM8A901D) CUP: H25B19000560001. La spesa complessiva stimata per l'esecuzione dell'intervento *de quo* ammonta a euro € 99.749,62 di cui euro € 68.444,73 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed euro € 31.304,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il quadro economico contenuto nella stessa relazione di fattibilità;

- nella suddetta delibera di GC n. 10/2019 è stato individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, lo scrivente, quale responsabile unico del procedimento relativo all'intervento in esame da candidare all'accesso al finanziamento meglio dettagliato in premessa, provvedendo anche alla redazione delle successive fasi di progettazione, affidamento lavori e di tutti gli atti consequenziali necessari al buon esito del finanziamento;
- con delibera di GC n. 40 del 11.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di "messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino (Codice Plesso: SAMM8A901D) CUP: H25B19000560001", di importo totale lavori pari ad € 68.444,73 oltre IVA, di cui € 2.862,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, costituito dai seguenti elaborati:

Nr.	Identificativo	Elaborato	Scala
1	EE_00	Elenco elaborati	A/4
2	EF_01	Relazione tecnica descrittiva dell'intervento	A/4
3	EF_02	Documentazione fotografica dello stato di fatto	A/4
4	EF_03	Computo metrico estimativo	A/4
5	EF_04	Quadro economico di spesa	A/4
6	EF_05	Elenco prezzi e Analisi prezzi	A/4
7	EF_06	Stima incidenza sicurezza	A/4
8	EF_07	Stima incidenza mano d'opera	A/4
9	EF_08	Cronoprogramma dei lavori	A/4
10	EF_09	Piano di sicurezza e coordinamento	A/4
11	EF_10	Capitolato speciale d'appalto	A/4
12	EF_11	Capitolato speciale d'appalto delle opere edili	A/4
13	EF_12	Schema di contratto	A/4
14	TG_1	Stralcio PUC, Stralcio catastale, Stralcio pericolosità idraulica, Planimetria generale di zona	1/1000
15	TG_2	Piante, prospetti e sezioni	1/100

secondo il quadro economico contenuto nel soprarichiamato progetto esecutivo e come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO	
Intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti dell'edificio scolastico di via Pendino	
adibito a scuola primaria- Codice Plesso: SAMM8A901D -	
finanziato con i fondi di cui alla Legge n. 145 del 30,12,2019 (legge di bilancio 2019)	
Decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019	
(Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019)	
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 68.444,73
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.862,30
TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 65.582,43
1 Somme a disposizione della stazione appaltante	
1.1 Imprevisti (5% sui Lavori)	€ 3.422,24
1.2 Spese attività tecniche, D.L., sicurezza, collaudo etc. compreso Cassa Nazioni	€ 7.118,25
1.3 Oneri di discarica pagabili a fattura	€ 958,00
1.5 Spese per gara di appalto e pubblicità comprensive di IVA	€ 850,00
1.6 Accantonamenti per fondo incentivante art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.368,89
1.8 I.V.A. 22 % su tutte le voci (escluso spese gara appalto e fondo incentivante)	€ 17.587,51
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.304,89
	I
TOTALE LAVORI + O. SICUREZZA + SOMME A DISPOSIZIONE (iva inclusa)	€ 99.749,62

- con propria determinazione Reg. Gen. n. 207 del 07.05.2019 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva alla ditta FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), per aver presentato, in sede di RDO n. 2280202 e confermato in sede TD n. 898423 sul MEPA, il preventivo con il prezzo a corpo più basso ovvero pari a € 47.850,25 per lavori oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribassi pari a € 2.862,30 per un importo complessivo contrattuale pari a € 50.712,55 oltre IVA, secondo il seguente quadro economico rimodulato post gara:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA	
a seguito della R.D.O. n. 2280202 e della T.D. n. 898423 sul MEPA	
Intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti dell'edificio scolastico di via Pendino	
adibito a scuola primaria- Codice Plesso: SAMM8A901D -	
finanziato con i fondi di cui alla Legge n. 145 del 30,12,2019 (legge di bilancio 2019)	
Decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019	
(Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019)	
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 50.712,55
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.862,30
TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 47.850,25
1 Somme a disposizione della stazione appaltante	
1.1 Imprevisti	€ 3.422,24
1.2 Spese attività tecniche, D.L., sicurezza, collaudo etc. compreso Cassa Nazion	€ 7.118,25
1.3 Oneri di scarica pagabili a fattura	€ 958,00
1.5 Spese per gara di appalto e pubblicità comprensive di IVA	€ 30,00
1.6 Accantonamenti per fondo incentivante art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.014,25
1.8 I.V.A. 22 % su tutte le voci (escluso spese gara appalto e fondo incentivante)	€ 13.686,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.229,17
	€
TOTALE LAVORI + O. SICUREZZA + SOMME A DISPOSIZIONE (iva inclusa)	€ 76.941,72
ECONOMIE	€ 22.807,90

- con propria determinazione Reg. Gen. n. 208 del 07.05.2018 è stato affidato al professionista ing Arturo Zito, con sede in San Marzano sul Sarno (SA) alla via A. Manzoni P.IVA 05724100655, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 6820, l'incarico professionale per l'espletamento del servizio di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione per l'intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino (Codice Plesso: SAMM8A901D) CUP: H25B19000560001, per l'importo di € 6.000,00 comprensivi di oneri previdenziali ed esente da IVA, in quanto in regime forfettario ex L. 190/2014 e smi;
- con verbale di cantierabilità dei lavori del 13.05.2019 prot. 7194 è stato dato atto, senza riserva alcuna, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- con nota prot. 7200 del 14.05.2019 lo scrivente RUP ha autorizzato il DL a consegnare i lavori in oggetto, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del DLgs 50/2016, stante la scadenza del 15 maggio 2019 (termine ultimo per l'inizio lavori pena la revoca del finanziamento) e nelle more della trasmissione della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- con verbale prot. 7203 del 14.05.2019 il DL ha consegnato i lavori alla ditta FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32 comma 8 del DLgs 50/2016, precisando che a seguito della stipula del contratto, le riserve di legge saranno automaticamente sciolte senza la necessità di adottare atti formali;
- in data 21.05.2019 con rep. n. 672/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta aggiudicatrice FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo n.

- 71 (p.Iva 04669431217), per l'importo pari ad € 47.850,25 oltre € 2.862,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 50.712,55 (oltre IVA);
- con nota prot. 10414 del 12.07.2019 il DL ing. Arturo Zito ha richiesto al RUP una perizia suppletiva e di variante per la necessità intervenuta in quanto lo stato di consistenza e di conservazione dell'intonaco e del sottostante struttura è risultato ulteriormente ammalorato rispetto allo stato rilevato in fase di redazione della progettazione esecutiva. Tale evenienza è pertanto da ascrivere a fatti imprevisi ed imprevedibili rientranti nella fattispecie disciplinati dall'art. 106 comma1 del DLgs 50/2016;
 - il RUP con nota prot. 10603 del 16.07.2019 ha autorizzato il DL alla redazione di perizia suppletiva di variante per le ulteriori e necessarie lavorazioni con aumento nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale così come stabilito dall'art. 106 comma 12 del DLgs 50/2016;
 - in data 16.07.2019 il DL, con apposito verbale, ha sospeso i lavori nelle more della redazione ed approvazione della perizia di variante;
 - in conseguenza di quanto sopra esposto il DL ha redatto una perizia di variante e suppletiva che comporta addizioni e sottrazioni alle lavorazioni già previste oltre all'introduzione di nuove lavorazioni, alle quali si può far fronte con un suppletivo di spesa, contenuto all'interno del 20 % dell'importo originario di contratto, così come prescritto dal combinato disposto dei commi 1 e 12 dell'art. 106 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - tale perizia di variante e suppletiva prevede un ammontare per lavori da eseguire pari a € 58.937,65 compreso oneri per la sicurezza oltre IVA;
 - il maggior importo netto dei lavori della suddetta perizia suppletiva è di € 8.225,10 equivalente ad un incremento di contratto del 16,219 %;
 - la suddetta perizia risulta composta dai seguenti elaborati:

Nr.	Identificativo	Elaborato	Scala
1	EE_00	ELENCO ELABORATI	A/4
2	EF_01	RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE	A/4
3	EF_02	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	A/4
4	EF_03	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A/4
5	EF_04	QUADRO COMPARATIVO	A/4
6	EF_05	QUADRO ECONOMICO	A/4
7	EF_06	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	A/4
8	EF_07	STIMA INCIDENZA MANODOPERA	A/4
9	EF_08	ELENCO PREZZI	A/4
10	EF_09	CRONOPROGRAMMA	A/4
11	TG_01	ELABORATO GRAFICO	A/0

- il quadro tecnico economico della perizia suppletiva di variante risulta come di seguito variato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
Perizia suppletiva di variante	
Intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti dell'edificio scolastico di via Pendino	
adibito a scuola primaria- Codice Plesso: SAMM8A901D -	
finanziato con i fondi di cui alla Legge n. 145 del 30,12,2019 (legge di bilancio 2019)	
Decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019	
(Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019)	
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 58.937,65
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.877,10
TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 56.060,55
1 Somme a disposizione della stazione appaltante	
1.1 Imprevisti	€ -
1.2 Spese attività tecniche, D.L., sicurezza, collaudo etc. compreso Cassa Nazioni	€ 6.000,00
1.3 Oneri di discarica pagabili a fattura	€ 958,00
1.5 Spese per gara di appalto e pubblicità comprensive di IVA	€ 30,00
1.6 Accantonamenti per fondo incentivante art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.178,75
1.8 I.V.A. 22 % su tutte le voci (escluso spese gara appalto e fondo incentivante)	€ 13.177,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.343,80
	■
TOTALE LAVORI + O. SICUREZZA + SOMME A DISPOSIZIONE (iva inclusa)	€ 80.281,45
ECONOMIE	€ 19.468,18
■	
TOTALE	€ 99.749,62

- la soprarichiamata perizia di variante è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 01.08.2019;
- con propria determinazione Reg. Gen. 410 del 09.08.2019 è stato aggiornato l'impegno, in favore della ditta appaltatrice, adeguandolo al quadro economico post perizia suppletiva;
- in data 29.08.2019 con rep. n. 674/2019 è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo d'appalto, a seguito della perizia di variante sopra richiamata, con la ditta aggiudicatrice FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), per l'importo complessivo pari a € 58.937,65 compreso oneri per la sicurezza oltre IVA;
- in data 30.08.2019 il DL, con apposito verbale, ha disposto la ripresa dei lavori di cui alla perizia di variante approvata con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 01.08.2019;

CONSIDERATO CHE

- in data 04.09.2019 sono stati ultimati i lavori così come si evince dal certificato di regolare esecuzione redatto da DL e, pertanto, lo stesso DL ha trasmesso gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati:
 - 1) Certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione;
 - 2) Sommario registro contabilità;
 - 3) Registro contabilità;
 - 4) Libretto delle misure;
 - 5) Certificato di pagamento SAL rata unica finale;
- dalle risultanze degli atti di contabilità finale si evince il seguente quadro economico allo stato finale:

Importo totale lavori	€	58.937,65
IVA sui lavori al 22%	€	12.966,28

Totale	€	71.903,93
--------	---	-----------

- oltre agli importi sopra specificati vi sono gli oneri di discarica pagabili a fattura che ammontano ad € 471,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a € 574,62;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'approvazione dei suddetti atti di contabilità finale, al fine di attivare, con successivo provvedimento, il pagamento degli importi dovuti a saldo, a favore della ditta FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), con consequenziale rendicontazione delle spese a saldo e trasferimento fondi di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019, ai sensi dell'art. 1 comma 107 della Legge n. 145 del 30.12.2018 secondo le modalità disciplinate all'art. 3 comma 1 del medesimo Decreto;

PRESO ATTO del certificato di pagamento del 05.09.2019 redatto dal Direttore dei Lavori;

DATO ATTO CHE l'intervento, nei limiti delle somme destinate a questo Ente e pari a € 100.000,00, è finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019 e, pertanto, la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019 di questo Ente trova imputazione:

- in entrata al codice bilancio 4.02.01.01.001 (ex Cap. 670/4);
- in uscita al codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 (ex Cap. 2020/0);

DATO ATTO, ALTRESI', CHE ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. all'affidamento di cui al presente provvedimento è stato assegnato dall'ANAC servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara: CIG. 7872783A0C

RILEVATA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000 individua;

VISTI

- il DLgs n. 50/2016 e smi;
- il DLgs n. 267/2000 e smi;

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

APPROVARE gli atti di contabilità finale, per l'intervento di "messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino (Codice Plesso: SAMM8A901D) CUP: H25B19000560001" che, anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante della presente determinazione, costituiti nel dettaglio dai seguenti documenti:

1. Certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione;
2. Sommario registro contabilità;
3. Registro contabilità;
4. Libretto delle misure;
5. Certificato di pagamento SAL rata unica finale;

dai quali si evince che può corrisponderci alla ditta FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), le somme come di seguito dettagliate:

Importo totale lavori	€	58.937,65
IVA sui lavori al 22%	€	12.966,28
Totale	€	71.903,93

Inoltre vi sono gli oneri di discarica pagabili a seguito di presentazione di fattura e che ammontano ad € 471,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a € 574,62;

DARE ATTO CHE l'intervento è finanziato, nei limiti delle somme destinate a questo Ente e pari a € 100.000,00, è finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019 e, pertanto, la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019 di questo Ente trova imputazione:

- in entrata al codice bilancio 4.02.01.01.001 (ex Cap. 670/4);

- in uscita al codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 (ex Cap. 2020/0);

DARE ATTO, ALTRESI', CHE

- le somme dovute a saldo, in favore della ditta FELCO Costruzioni Generali srl, con sede in Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo n. 71 (p.Iva 04669431217), saranno liquidate con successivo provvedimento e a seguito del trasferimento delle stesse da parte dello Stato, a fronte dell'emissione di fattura elettronica inserendo il codice univoco del settore di competenza: PD5CDN e del C.I.G. 7872783A0C;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del DLgs 33/2013;
- al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente
Vittorio Carbone**

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
e il Responsabile del Procedimento**

ATTESTANO – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

San Marzano sul Sarno, 06-09-2019

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente
Vittorio Carbone**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 137 del 06-09-2019

REGISTRO GENERALE n. 479 del 12-09-2019

OGGETTO:	Lavori per l'intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino CUP: H25B19000560001 - CIG: 7872783A0C - Finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019 - Approvazione atti contabilità finale
-----------------	---

C.I.G.	7872783A0C
---------------	------------

Oggetto:	Lavori per l'intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e parapetti sommitali dell'edificio scolastico di via Pendino CUP: H25B19000560001 - CIG: 7872783A0C - Finanziato con fondi di cui alla Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019 - Approvazione atti contabilità finale
-----------------	---

Referto di Pubblicazione

La presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12-09-2019 al 27-09-2019 con numero di registro 1072 del Comune di San Marzano sul Sarno sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web www.sanmarzanosulsarno.gov.it.

San Marzano sul Sarno, lì 12-09-2019

L'addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)

Comune di San Marzano sul Sarno – Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
